СОГЛАСОВАНО:
Директор МБОУ «Ерзовская СШ имени Героя Советского Союза Гончарова П.А.» В.В. Мелинцов
"24" 02 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Промтех" М.С. Демидов
"24" 02 2026 г.

График

На капитальный ремонт здания МБОУ "Ерзовская средняя школа имени Героя Советского Союза Гончарова П. А.", по адресу: обл. Волгоградская, м.р-н. Городищенский, г.п. Ерзовское, р.п. Ерзовка, ул. Школьная, д.2

№	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Фев.	Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь			Примечание
	Числа месяца			24-28	2-7	9-14	16-21	23-31	1-11	13-18	20-25	27-30	4-8	11-16	18-23	25-30	1-6	8-13	15-20	22-30	1-11	13-18	20-25	27-31	3-8	10-15	17-22	24-31	1-5	7-12	14-19	21-30	1-10	12-17	19-24	26-31	2-7	9-14	16-25	Дата завершения работ 25.11.2026г.
	Выполните работ в 2026 г. в %			-	-	3	4	5	7	8	10	11	14	17	20	22	25	28	31	35	38	42	46	49	53	57	61	64	68	72	76	79	82	86	89	92	94	96	100	
2 Этаж																																								
Демонтаж																																								
1	Снятие обоев со стен	м²	292																																					
2	Разборка облицовки стен из плитки	м²	224																																					
3	Разборка покрытий полов из линолеума	м²	975																																					
4	Разборка покрытия полов из плитки	м²	311																																					
5	Разборка кирпичных перегородок	м²	36,6																																					
6	Демонтаж перегородок из гипсолита	м²	133,8																																					
7	Разборка деревянных перегородок в с/у	м²	20																																					
8	Разборка каркаса сцены	м3	1																																					
9	Демонтаж перегородок из ГКЛ на сцене	м²	42																																					
10	Разборка подвесных потолков	м²	158																																					
11	Демонтаж металлических дверных блоков	м²	2,3																																					
12	Демонтаж деревянных дверных блоков	м²	127,9																																					
13	Отбивка штукатурки со стен и потолков	м²	4657,8																																					
14	Расчистка поверхностей стен на лестницах	м²	134,3																																					
15	Разборка цементных полов	м²	699																																					
16	Демонтаж оконных блоков	м²	160,7																																					
17	Разборка металлического ограждения лестниц	м²	52,5																																					
Общестроительные работы																																								
18	У-со гидроизоляции полов	м²	41,1																																					
19	Монтаж перегородок из гипсолита	м²	133,8																																					
20	Промазка и расшивка швов панелей перекрытий	м	600																																					
21	Уменьшение дверных проемов из ГКЛ	м²	7,3																																					
22	Монтаж оконных блоков из ПВХ	м²	160,7																																					
23	Монтаж каркаса сцены	м3	2																																					
24	Штукатурка стен	м²	4303,9																																					
25	Ус-во стяжек цементных	м²	1424																																					
26	Облицовка поверхностей сцены плитами ОСП	м²	30																																					
27	Ус-во перегородок из ГКЛ	м²	19,2																																					
28	Штукатурка потолков	м²	353,9																																					
29	Ремонт дощатых полов	м²	392																																					
30	Ус-во покрытия пола из плит ОСП	м²	785																																					
31	Ремонт штукатурки откосов	м²	257,3																																					
32	Ус-во покрытия сцены из линолеума	м²	30																																					
33	Монтаж коробов под радиаторы отопления	м²	42																																					
34	Ремонт бетонных ступеней	шт.	140																																					
35	Монтаж сантех. перегородок в с/у	м²	20																																					
36	Шпаклевание потолков	м²	477,9																																					
37	Облицовка ступеней плиткой	м²	88																																					
38	Облицовка стен керамической плиткой	м²	324,3																																					
39	Шпаклевание стен	м²	4024,3																																					
40	Окрашивание потолков	м²	477,9																																					
41	Ус-во подвесных потолков ARMSTRONG	м²	1921,6																																					
42	Шпаклевание откосов	м²	257,3																																					
43	Ус-во покрытия пола из керамогранита	м²	1163																																					
44	Ус-во плинтуса из плитки	м	729,5																																					

	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Фев.	Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Примечание
	Числа месяца			24-28	2-7	9-14	16-21	23-31	1-11	13-18	20-25	27-30	4-8	11-16	18-23	25-30	1-6	8-13	15-20	22-30	1-11	13-18	20-25	27-31	3-8	10-15	17-22	24-31	1-5	7-12	14-19	21-30	1-10	12-17	19-24	26-31	2-7	9-14	16-25		Дата завершения работ 25.11.2026г.
	Выполните работ в 2026 г. в %			-	-	3	4	5	7	8	10	11	14	17	20	22	25	28	31	35	38	42	46	49	53	57	61	64	68	72	76	79	82	86	89	92	94	96	100		
45	Окрашивание стен	м²	4024,3																																						
46	Окрашивание откосов	м²	257,3																																						
47	Установка противопожарных дверей	шт.	4																																						
48	Ус-во покрытия пола из линолеума	м²	1120																																						
49	Ус-во плинтуса ПВХ и из дерева	м	681,1																																						
50	Установка деревянных дверных блоков	м²	90																																						
51	Ус-во лестничных ограждений	м	52,5																																						
	1 Этаж																																								
	Демонтаж																																								
52	Демонтаж перегородок из гипсолита	м²	98,2																																						
53	Разборка кирпичных перегородок	м3	5																																						
54	Разборка покрытий полов из линолеума	м²	617,8																																						
55	Разборка облицовки стен из плитки	м²	383,9																																						
56	Снятие обоев со стен	м²	339																																						
57	Демонтаж обицовки стен из пластиковых панелей	м²	33,2																																						
58	Расчистка поверхностей стен	м²	110,5																																						
59	Разборка покрытия полов из древесных плит	м²	270,8																																						
60	Разборка деревянных перегородок в с/у	м²	45																																						
61	Демонтаж оконных блоков	м²	81,8																																						
62	Разборка покрытия полов из плитки	м²	266,7																																						
63	Разборка деревянной перегородки в столовой	м²	24,92																																						
64	Разборка цементных полов	м²	421,4																																						
65	Демонтаж деревянных дверных блоков	м²	132																																						
66	Отбивка штукатурки со стен и потолков	м²	4495,7																																						
67	Демонтаж металлических дверных блоков	м²	31,1																																						
	Общестроительные работы																																								
68	Промазка и расшивка швов панелей перекрытий	м	605																																						
69	Уменьшение дверных проемов из ГКЛ	м²	6																																						
70	Монтаж перегородок из гипсолита	м²	98,2																																						
71	Монтаж оконных блоков из ПВХ	м²	81,5																																						
72	Ус-во стяжек цементных	м²	1172,1																																						
73	У-со гидроизоляции полов	м²	155																																						
74	Штукатурка потолков	м²	300,3																																						
75	Ус-во перегородки из ПВХ в столовой	м²	26,5																																						
76	Штукатурка стен	м²	4195,4																																						
77	Ремонт дощатых полов	м²	456,9																																						
78	Ус-во покрытия пола из плит ОСП	м²	913																																						
79	Установка протиапожарных дверей	шт.	2																																						
80	Облицовка стен керамической плиткой	м²	667,8																																						
81	Шпаклевание потолков	м²	571,3																																						
82	Ремонт штукатурки откосов	м²	218																																						
83	Монтаж коробов под радиаторы отопления	м²	42,1																																						
84	Шпаклевание стен	м²	3537,5																																						
85	Окрашивание потолков	м²	571,3																																						
86	Шпаклевание откосов	м²	218																																						
87	Установка дверных блоков из ПВХ	м²	32,95																																						
88	Ус-во покрытия пола из керамогранита	м²	1176,5																																						
89	Ус-во плинтуса из плитки	м	669,3																																						
90	Окрашивание откосов	м²	218																																						
91	Установка деревянных дверных блоков	м²	85,2																																						
92	Установка металлических дверных блоков	м²	31,1																																						
93	Ус-во реечных потолков	м²	56,5																																						
94	Окрашивание стен	м²	3537,5																																						

	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Фев.	Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь			Примечание
	Числа месяца			24-28	2-7	9-14	16-21	23-31	1-11	13-18	20-25	27-30	4-8	11-16	18-23	25-30	1-6	8-13	15-20	22-30	1-11	13-18	20-25	27-31	3-8	10-15	17-22	24-31	1-5	7-12	14-19	21-30	1-10	12-17	19-24	26-31	2-7	9-14	16-25	Дата завершения работ 25.11.2026г.
	Выполните работ в 2026 г. в %			-	-	3	4	5	7	8	10	11	14	17	20	22	25	28	31	35	38	42	46	49	53	57	61	64	68	72	76	79	82	86	89	92	94	96	100	
95	Монтаж сантех. перегородок в с/у	м²	45																																					
96	Ус-во подвесных потолков ARMSTRONG	м²	1584,7																																					
97	Ус-во покрытия пола из линолеума	м²	980																																					
98	Ус-во плинтуса ПВХ и из дерева	м	515,8																																					
	Подвал																																							
	Демонтаж																																							
99	Демонтаж деревянных дверных блоков	м²	39,8																																					
100	Расчитска поверхностей стен	м²	6452																																					
	Общестроительные работы																																							
101	Окрашивание поверхностей потолков	м²	2252																																					
102	Установка дверных блоков из дереваа	м²	95,7																																					
103	Ремонт штукатурки откосов	м²	228,7																																					
104	Окрашивание поверхностей стен и откосов	м²	4200																																					
	Инженерные сети (общие)																																							
	Электроснабжение																																							
105	Демонтаж: выключателей, розеток	шт.	330																																					
106	Демонтаж: светильников	шт.	675																																					
107	Демонтаж шкафов электрических	шт.	12																																					
108	Монтаж кабеля в бороздах	м	1260																																					
109	Монтаж кабеля в гофре	м	14400																																					
110	Ус-во щитков электроснабжения	комп.	19																																					
111	Монтаж кабеля в кабель канале	м	2500																																					
112	Монтаж выключателей и розеток	шт.	556																																					
113	Монтаж настенных указателей	шт.	28																																					
114	Монтаж светильников	шт.	969																																					
	Отопление																																							
115	Разборка труб отопления металлических	м	2000																																					
116	Демонтаж радиаторов отопления	шт.	210																																					
117	Прокладка труб отопления ПП диам. 25-40 мм	м	1606																																					
118	Монтаж радиаторов отопления	комп.	202																																					
119	Разборка тепловой изоляции минваты	м²	133,28																																					
120	Демонтаж: манометров и термометров	шт.	20																																					
121	Изоляция трубопроводов минватой	м3	19,38																																					
122	Окрашивание металлических труб отопления	м²	92																																					
123	Прокладка труб отопления ПП диам. 50-75 мм	м	505																																					
	Вентиляция																																							
124	Демонтаж вентиляторов центробежных	шт.	12																																					
125	Разборка воздуховодов из листовой стали	м²	816																																					
126	Установка камер приточных	шт.	3																																					
127	Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали	м²	897,8																																					
	Видеонаблюдение																																							
128	Демонтаж камер виденаблюдения	шт.	12																																					
129	Прокладка кабеля в гофре	м	800																																					
130	Прокладка кабеля в кабель канале	м	215																																					
131	Установка камер видеонаблюдения	комп.	12																																					
	АПС																																							
132	Демонтаж извещателей пожарных	шт.	393																																					
133	Демонтаж кабеля	м	2470																																					
134	Демонтаж громкоговорителей	шт.	23																																					
135	Монтаж провода в кабель канале	м	4600																																					
136	Монтаж извещателей пожарных	комп.	228																																					
137	Монтаж громкоговорителей	комп.	27																																					
138	Монтаж настенных указателей световых	шт.	18																																					
	Водоснабжение и канализация																																							
139	Демонтаж фонтанчиков питьевых	шт.	10																																					

	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Фев.	Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Примечание
	Числа месяца			24-28	2-7	9-14	16-21	23-31	1-11	13-18	20-25	27-30	4-8	11-16	18-23	25-30	1-6	8-13	15-20	22-30	1-11	13-18	20-25	27-31	3-8	10-15	17-22	24-31	1-5	7-12	14-19	21-30	1-10	12-17	19-24	26-31	2-7	9-14	16-25		
	Выполните работ в 2026 г. в %			-	-	3	4	5	7	8	10	11	14	17	20	22	25	28	31	35	38	42	46	49	53	57	61	64	68	72	76	79	82	86	89	92	94	96	100		Дата завершения работ 25.11.2026г.
140	Демонтаж душевых поддонов	шт.	3																																						
141	Демонтаж водонагревателей	шт.	5																																						
142	Демонтаж унитазов	шт.	26																																						
143	Демонтаж труб водоснабжения	м	810																																						
144	Демонтаж труб канализации	м	677																																						
145	Демонтаж умывальников, моек и раковин	шт.	76																																						
146	Прокладка труб канализации диам 50 мм	м	281																																						
147	Прокладка труб канализации диам 110 мм	м	396																																						
148	Монтаж унитазов	шт.	26																																						
149	Монтаж душевых поддонов	шт.	3																																						
150	Прокладка ПП труб водоснабжения диам.25-20	м	567																																						
151	Установка умывальников, раковин и моек	шт.	76																																						
152	Монтаж водонгревателей	шт.	5																																						
153	Прокладка ПП труб водоснабжения диам.40-32	м	123																																						
154	Прокладка ПП труб водоснабжения диам.63-50	м	117																																						
155	Изоляция трубопроводов каучуком	м	81																																						
	Наружные работы																																								
	Кровля																																								
156	Разборка мелких покрытий из листовой стали	м	58																																						
157	Отбивка штукатурки стен парапета	м²	338,7																																						
158	Разборка кровель: из рулонных материалов	м²	3354																																						
159	Ремонт кирпичной кладки вентшахт	м3	13,6																																						
160	Устройство выравнивающих стяжек	м²	3046																																						
161	Улучшенная штукатурка стен парапета	м²	338,7																																						
162	Огрунтовка оснований под кровельный ковер	м²	3479,65																																						
163	Смена: воронок ливневых	шт.	11																																						
164	Ус-во кровель из наплавляемых материалов 2 сл.	м²	3046																																						
165	Устройство примыканий кровель	м	685,9																																						
166	Ремонт цементной стяжки	мест	511																																						
167	Устройство мелких покрытий из листовой стали	м²	303,8																																						
	Фасад																																								
168	Установка и разборка наружных лесов	м²	2184																																						
169	Отбивка штукатурки с цоколя и откосов	м²	479,4																																						
170	Очистка вручную поверхности фасадов	м²	1640																																						
171	Штукатурка откосов	м²	50,4																																						
172	Штукатурка цоколя	м²	429																																						
173	Окрашивание фасада и откосов	м²	2237																																						
	Отмостка																																								
174	Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен	м3	5,96																																						
175	Кладка отдельных участков кирпичных стен	м3	5,95																																						
176	Улучшенная штукатурка стен	м2	23,8																																						
177	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя	м2	23,8																																						
178	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	м3	9,54																																						
179	Засыпка вручную траншей	м3	12																																						
180	Ремонт тротуаров из литого асфальта	м2	350																																						
181	Установка бортовых камней бетонных	м	318																																						
182	Вывоз мусора	т																																							

СОСТАВИЛ:

Главный инженер ООО "Промтех"

А.Н. Кириенко

"24" 02 2026 г.